



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CNPJ:

Paranatinga, 06 de Março de 2021.

Ofício nº 046/2021

Ao: Ex. Sr.º Cleiton Rodrigues da Silva (Vereador).
Presidente da Câmara Municipal de Paranatinga.

Venho por meio deste respeitosamente à presença de Vossa Excelência, e na oportunidade encaminhar resposta ao ofício CRS- nº -189/2021 o qual solicita informações e providências sobre a quadra coberta que está em construção no Distrito do Salto da Alegria.

Informamos que essa referida obra é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, junto ao FNDE. Devido a isso, este órgão não possui dados necessários para que pudéssemos justificar perante os termos legais a não conclusão da obra. Porém, encaminhamos a vossa solicitação à secretaria responsável, cito SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, a qual nos respondeu através do ofício nº 185/2021/SMEC, em anexo a este.

Sendo o que tenho para o momento, coloco me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Everaldo Bouret Pereira
Secretário Municipal de Esportes e Lazer de Paranatinga
Portaria nº 042/2021





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA-MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OF nº 185/2021/SMEC

ASSUNTO: RESPOSTA AO OFICIO CRS-Nº 189/2021

Senhor Presidente,

Vimos encaminhar a Vossa Excelência resposta sobre o ofício nº 189/2021 no qual solicita informações e providências a respeito da quadra coberta que está em construção no Distrito de Salto da Alegria município de Paranatinga.

Temos a informar que a quadra já está com 63.60 % (dados oficiais do SIMEC/FNDE) dos trabalhos de execução concluídos.

Vale ressaltar ao nobre vereador que o município fez um TERMO DE COMPROMISSO nº 9677 / 2014 junto ao FNDE, para a construção da quadra no valor PREVISTO de R\$ 509.946,11 (Quinhentos e nove mil, novecentos e quarenta e seis reais e onze centavos). Sendo que este valor é insuficiente para a construção da mesma em razão de adequações de planilhas orçamentárias ao longo do processo.

O município adotou a medida de aditivar com recursos próprios o montante de R\$ 151.889,11 (cento e cinquenta e um mil, oitocentos e oitenta e nove reais e onze centavos), valores estes de já devidamente pagos à Empreiteira WK, que é a responsável pela execução da referida obra.

Vale ressaltar que estes valores foram pagos em cumprimento à execução e medição acompanhadas e analisadas pelo responsável técnico da obra o Engenheiro Civil Rafael da Silva Ferreira (CREA-MT 041407)

Atualmente o município está no aguardo de desembolso por parte do governo federal via FNDE (**Solicitação Nº 74864**), já analisada e aprovada pela equipe técnica do MEC, (comprovante em anexo). Contudo por problemas alheios à nossa competência o município ainda teve o desembolso pago pelo FNDE para efetuar o pagamento da medição já executada pela empreiteira, bem como concluir o processo de construção e ter a maior satisfação em entregar a quadra à comunidade escolar.

Avenida Brasil, nº 735, Bairro União, Paranatinga, CEP 78870-000 – fone: (66)3573-1331



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA-MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Visando amenizar essa situação, estamos sempre em contato com a equipe técnica do FNDE para que possamos obter os melhores resultados em razão aos repasses ao município.

Obtemos informações de que o governo federal está com atraso na votação do orçamento previsto para o vigente ano, motivando assim os atrasos nos repasses para os TERMOS DE COMPROMISSOS assumidos via PAR com o FNDE/MEC.

Aproveitamos o ensejo para solicitar ao Senhor Presidente que nos auxilie nas cobranças junto aos senadores e deputados federais aos quais o nobre tenha contato no sentido de intervenção junto ao FNDE para buscarmos a solução o mais breve possível.

A disposição para esclarecimentos aproveitamos para externar nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente;

Paranatinga-MT, 06 de abril de 2021.


VANDA FERNANDES SOARES
COORDENADORA
ENSINO FUNDAMENTAL
PORTARIA 001/2021

ROSANGELA ALVES DOS SANTOS

Secretária Municipal de Educação

Portaria 020/2021

Situação atual: Execução | Última atualização: 17/03/2021 (20 dias) | Fiscal da Unidade: RAFAEL DA SILVA FERREIRA | [Lista de Opções](#)

Tipo de ensino: Educação Básica

Pré-obra: (5306) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013

Município - UF: Paranaíba - MT

Obra: (1008016) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Paranaíba - MT

[\[Aprovação Condicional\]](#)

Percentual executado do contrato atual (%): 83,69%

Percentual executado aproveitável do contrato anterior (%): 89,93%

Percentual executado somando o Anterior mais o Atual (%): 89,98%

Para acessar o obras 1 e ver o histórico desta obra clique aqui.

Solicitação de Desembolso

Solicitação N° 74864

Situação ☒ Deferido

Data da Solicitação: 14/02/2021

Percentual Solicitado: 9,03%

Análise FNDE

Percentual Físico Total: 87,00%

Percentual a ser Desembolsado: 7,00%

Analisado Por: ANDRÉ RICARDO DIAS LIMA MENDES

Observações da Análise

Solicitação de desembolso deferida parcialmente. O município não comprovou nas fotografias apresentadas o percentual de execução de alguns itens listados no relatório de vistoria como executados ou em execução. Ex.: pintura. Por gentileza inserir fotografias desse item nas próximas vistorias. O município deverá inserir a cada vistoria fotografias legendadas demonstrando a execução de todos os itens listados pelo fiscal da obra como executados. Por gentileza responder as inconformidades localizadas na aba restrições e inconformidades.

Situação do Pedido: 1

Solicitação N° 73329

Situação ☒ Deferido

Data da Solicitação: 12/11/2020

Percentual Solicitado: 17,97%

Percentual Físico Total: 80,00%

Percentual a ser Desembolsado: 10,00%

Analisado Por: DANILLO DE ALMEIDA E SILVA

DECRETO N. 1957....pdf

Exibir todos