



**Estado de Mato Grosso**  
**Prefeitura Municipal de Paranatinga**  
**Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

OF nº 278/2022/SMEC

Paranatinga MT, 24 de junho de 2022.

**Da: Ilma. Sr<sup>a</sup>. Rosângela Alves dos Santos**

**Secretária Municipal de Educação e Cultura de Paranatinga - MT**

**Ao Ilmo. Sr<sup>o</sup> Wellington Miranda Passos**

**Vereador da Câmara Municipal de Paranatinga - MT**

**Assunto: Resposta a Notificação que trata da execução do projeto da Escola Municipal 03 de Maio**

Ilustríssimo Senhor Vereador,


Ao cumprimentá-lo, vimos por meio deste informar a Vossa Senhoria em resposta ao ofício a Notificação que trata da execução do projeto da Escola Municipal 03 de Maio em execução pela Empresa Construtora R. Alves Pereira Engenharia – CNPJ 33.828.365/0001-68, temos a informar:

- Notificamos a empresa, conforme segue em anexo cópia da Notificação 01 ao contrato 96/2021 e do e-mail enviado, citando os problemas encontrados;
- Segue anexo também cópia do Ofício da Empresa Construtora R. Alves Pereira Engenharia – CNPJ 33.828.365/0001-68 respondendo a Notificação.

Sendo estas as informações que temos para o momento, nos colocamos a disposição para esclarecer alguma dúvida que por ventura surgir, renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

  
**ROSÂNGELA ALVES DOS SANTOS**  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
PORTARIA 020/2021





Rafael Silva Ferreira <rafael.engenharia2018@gmail.com>

## NOTIFICAÇÃO 01 DO CONTRATO 91/2021 - REFORMA DA ESCOLA 03 DE MAIO.

1 mensagem

Rafael Silva Ferreira <rafael.engenharia2018@gmail.com>  
Para: Renato Alves pereira <renato.apereira@yahoo.com.br>

6 de maio de 2022 18:34

Boa tarde, segue abaixo em anexo a notificação 01 do contrato 96/2021.

--  
Qualquer dúvida estou a disposição.  
Atenciosamente.



**RAFAEL DA SILVA FERREIRA**  
ENGENHEIRO CIVIL

ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO

TECNICO EM ESTRADAS

CREA-MT047443

CONTATO:

(66) 98412-9378 (65) 98158-7196



NOTIFICAÇÃO 01 - REFORMA DA ESCOLA 03 DE MAIO.pdf  
8898K



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA ESTADO DE MATO GROSSO**

**CEP 78.870-000 CNPJ: 15.023.971/0001-24  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

**NOTIFICAÇÃO 01 CONTRATO 96/2021  
OBRA REFORMA DA ESCOLA 03 DE MAIO**


**REF.: PENDÊNCIAS SOBRE INCONFORMIDADES DA OBRA REFORMA DA ESCOLA 03 DE MAIO, CONTRATO 96/2021.**

Prezado,

Venho através desse solicitar que a empresa R. A. PEREIRA ENGENHARIA, CNPJ:33.828.365/0001-68, executora da obra, representada pelo Sr. Renato Alves Pereira, tome as devidas providencias quantos as inconformidades que foram identificadas na obra conforme verificadas "in loco" e fotografadas.

Serviços que estão em desconformidades conforme descrito e fotos abaixo:

- Hidráulicos (falta dois vasos infantis conforme combinado sobre a troca, grelha empoçando água, vazamentos e vaso com parafuso desapertado).
- Elétricos (caixinhas abertas faltando tampa cega e tomadas sem o espelho).
- Pintura (Falta acabamento em diversos pontos da escola paredes, portas e beiral)
- Piso granilite (falta uma demão da resina e diversos pontos com fissuras).
- Forro (em uma das salas está cedendo, falta alguns alçapões e no beiral várias peças desencaixadas).
- Beiral (alguns fora de alinhamento, empenados e sujos).

  
Rafael da Silva Ferreira  
Engenheiro Civil  
CREA-MT 47443



À Prefeitura Municipal de Paranatinga – MT.

**Resposta de notificação 01 do contrato 96/2021.**

Venho por meio deste, responder a notificação emitida pela Prefeitura Municipal de Paranatinga – Mt, referente execução do contrato 96/2021, como objeto a Reforma do Colégio 3 de Maio.

Quanto aos questionamentos, saliento que a obra ainda não está finalizada, e a mesma esta em andamento afim de entregar em plenas condições de uso conforme contratado, para tanto segue abaixo justificativas.


- Hidráulicas, será instalado os sanitários conforme licitados em planilha orçamentária, será feito reaperto de todos sanitários, bem como realizado a correção da grelha coletora de água pluvial, para que não ocorra empoçamentos.
- Elétrica, os espelhos foram retirados para pintura, e serão devolvidos assim de finalizada toda pintura.
- Pintura, está sendo realizada a finalização da pintura, em beirais, paredes etc.
- Forro, já está sendo corrigido algumas imperfeições do forro, que houveram nos beirais bem como em duas salas.
- Beiral, já foram realizadas as limpezas e pinturas dos mesmos, bem como seu devido alinhamento.

Saliento que todos os serviços estão sendo finalizados e serão entregues conforme contrato.

Certo de vossos entendimentos, desde já agradecemos a atenção.

Cordialmente,

10 de Maio de 2022 - Paranatinga – MT



**Renato Alves Pereira**  
R.Alves Pereira Engenharia Ltda  
Engenheiro Civil – Crea-PR – 157.916-D